



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

โดย

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร**

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมทราบ

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่ <https://www.wanglum.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุชาติ แดงทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	๔
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค ความเห็น/ข้อเสนอแนะฯ	๒๕

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลุม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลวังหลุมทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และสรุปเป็นผลการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมรับทราบต่อไป

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์พัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑ การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงานประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๖๓ โครงการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและงบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ มีรายการดังนี้

➤โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๖๗๙,๙๐๕ บาท

➤งบลงทุน / ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามแผนงาน ทั้งหมด ๒๒,๖๘๙,๙๐๕ บาท

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (๖๓ โครงการ)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๕	๗.๙๔	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๐	
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๑.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม	๑	๑.๕๙	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๔	
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๘	๔๔.๔๔	๑๗,๗๕๑,๒๐๐.๐๐	๗๘.๒๓	
๓.๑ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒ แผนงานงบกลาง	๔	๖.๓๕	๑๔,๓๙๖,๐๕๘.๐๐	๖๓.๔๔	สำนักปลัด/กองสวัสดิการฯ
๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๔.๗๖	๖๐,๒๗๒.๗๒	๐.๒๖	สำนักปลัด
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓	๔.๗๖	๑๖๖,๙๐๓.๕๐	๐.๗๓	กองสาธารณสุขฯ
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓.๑๗	๖๑,๙๖๖.๐๐	๐.๒๗	กองการศึกษาฯ
๓.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๔.๗๖	๒๒,๕๙๘.๒๘	๐.๐๙	สำนักปลัด
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ	๑๒	๑๙.๐๕	๒,๕๐๘,๗๐๕.๐๐	๑๑.๐๕	
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓.๑๗	๙๔,๔๐๕.๐๐	๐.๔๑	สำนักปลัด/กองคลัง
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๗	๑๑.๑๑	๒,๗๐๒,๖๑๙.๐๐	๑๑.๙๑	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (๖๓ โครงการ)	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมือง เพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน	๑๔	๒๒.๒๒	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕.๕๐	
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔	๒๒.๒๒	๑,๒๗๓,๔๐๐.๐๐	๕.๐๙	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๖๐.๓๒	๑๘,๗๗๘,๒๑๓.๕๐	๘๒.๗๖	
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-	-	-	
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้	๒๓	๓๖.๕๐	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘.๒๘	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๒	โครงการหน้าบ้านนำมองในบ้านนำดู หลังบ้านนำชม	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

➤ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการปลูกป่า ปลูกยปลาเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๖	-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

➤ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการโรงเรียนเกษตรกร ตำบลวังหลุม	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขภัยฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังหลุม	๑๒,๗๕๐,๐๐๐	๑๑,๗๘๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตำบลวังหลุม	๒,๘๕๑,๒๐๐	๒,๓๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลวังหลุม	๖๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๔	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขเกิดขึ้น	๙๒๘,๐๐๐	๑๗๑,๑๕๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการส่งเสริมความปรองดอง และสมานฉันท์	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สังกัด อบต.วังหลุม ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๖	-	-
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของ สถานีกลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.ในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.ไผ่หลวง	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	-	-
๓	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอตะพานหิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ - ๓๑ ต.ค.๖๕	-	-
๔	สนับสนุนโครงการส่งเสริม อาชีพและขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (งานประจำปี เทศกาลของดี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร)	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอตะพานหิน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๒๗๒.๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข	จัดทำบทความประชาสัมพันธ์เดือนละครั้ง	๒๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป - คุมกำเนิดสุนัขและแมวเพศเมีย	๓๐,๐๐๐	๖๖,๑๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่มีมูลกลายเป็นพาหะ	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. - จัดอบรมเทคนิคการใช้เครื่องพ่นแก๊ทิมควบคุมโรคระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๙๑,๙๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๖	-	-
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	งบประมาณอุดหนุนมาล่าช้าทำให้ดำเนินการได้ไม่ทันระยะเวลา	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการเข้าค่ายส่งเสริมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๖	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลวังหลุม	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๖	-	-
๓	โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรีตำบลวังหลุม	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท.ในเขตอำเภอตะพานหิน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑ ม.ค.๖๖	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาววังหลุม	จัดการแข่งขันกีฬาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนตำบลวังหลุม	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค.๖๖	-	-
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๖	-	-
๔	โครงการสืบสานประเพณีแห่ข้าวหลามทิพย์	จัดกิจกรรมแห่ข้าวหลาม	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๖	-	-
๕	โครงการจัดรีวิวนวนถายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ที่เป็นเจ้าภาพในการตกแต่งรถบุปผาชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ - ๓๑ ม.ค.๖๖	-	-
๖	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังหลุม	๓๐,๐๐๐	๗๐๕,๘๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค.๖๕ – ๓๑ ม.ค.๖๖	-	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังหลุม	๓๐,๐๐๐	๓,๘๘๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ – ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๓	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติตำบลวังหลุม	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๖	โครงการสร้างแนวป้องกันไฟฟ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑๗,๙๐๗.๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๔. ยุทธศาสตร์กระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	๕๐,๐๐๐	๘๔,๐๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเลือกตั้งซ่อม	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๒	โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ตำบลวังหลุม	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสำคัญต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นวัตกรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีและการชำระภาษี	ออกให้บริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑๐,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๔. ยุทธศาสตร์กระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๑๓๗,๗๐๐	๑๔๐,๔๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๒๖,๖๖๐	๒๙,๕๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี	๑๘,๖๐๐	๒๐,๖๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๑๒,๔๐๐	๑๓,๗๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๑๒,๔๐๐	๑๓,๗๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๔. ยุทธศาสตร์กระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหลุม อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	๔๑๖,๗๔๕	๕๐๘,๐๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม
๗	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ โดยจัดสรรสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๗๘๙,๒๐๐	๑,๙๗๖,๕๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตั้งงบประมาณเพิ่ม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปลายปัก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๓	โครงการลงลูกรังถนนลูกรังสายลำมะเกลือ หมู่ที่ ๓	ลงลูกรังถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๑๗ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๔	โครงการขยายตลาดรวมใจ หมู่ที่ ๔	ขยายตลาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๙๐๐	๙๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผาฆมน์ สรีคำ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการลงลูกรังถนนลูกรังซอยบ้านนางสาวอัมพร วงษ์แก้ว หมู่ที่ ๕	ลงลูกรังถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๐,๖๐๐	๑๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหญ่ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-
๘	โครงการลงลูกรังถนนลูกรังสายอ่างไต่ตาหม้อ หมู่ที่ ๗	ลงลูกรังถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๓ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๘๓,๕๐๐	๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๙	โครงการลงลูกรังถนนลูกรังซอยบ้านนายทองสุข ต้นมะลิ หมู่ที่ ๗	ลงลูกรังถนนลูกรังกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๒๕,๘๐๐	๒๕,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๑๐	โครงการย้ายถังประปาหน้าบ้านนายมีชัย ไอสภา หมู่ที่ ๘	ย้ายถังประปาขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๙๖,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการลงลูกรังถนนลูกรังสายเสียบคลองห้วยจ้อยบริเวณหน้าบ้านนายมีชัย โอสภา หมู่ที่ ๘ ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑	ลงลูกรังถนนลูกรังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๓,๓๐๐	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระหลวงวังหลุมใต้ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฝาย ๒ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วด้านหน้าพร้อมประตูสแตนเลสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบรเพ็ด	ปรับปรุงและต่อเติมรั้วด้านหน้าพร้อมประตูสแตนเลสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบรเพ็ด ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	๑๕๐,๐๐๐	๘๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	พัดลม	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว	๒,๐๐๐	๑,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้ายจำนวน ๑ คัน คุณสมบัติเฉพาะสิ่งขี้ ดังนี้ ๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรหรือ ๔ ลูกบาศก์หลา ๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ๓. มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ ๒ บาน ๔. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน ๕. ยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก จำนวน ๒ ชุด โดยมีลักษณะ คือ ๑. เป็นชุดโต๊ะสำหรับเด็กนั่งได้ ๖ คน/ชุด ประกอบด้วยโต๊ะ ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว ๒. หน้าโต๊ะทำจากโฟมแก้ว ๓. โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๕๐ ซม. ๔. เก้าอี้สำหรับเด็กมีพนักพิง	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย.๖๕ – ๓๐ เม.ย.๖๖	-	-

๓.๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๖) ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

➤โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๖๗๙,๙๐๕ บาท

➤งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท

มีการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๗๘๗,๙๑๓.๕๐ บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท

จากรายงานการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) พบว่าโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ
๒. โครงการหน้าบ้านนำมอง ในบ้านนำดู หลังบ้านนำชม
๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลวังหลุม
๕. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖. โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
๗. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
๘. โครงการเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๙. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
๑๐. โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ชาววังหลุม
๑๒. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยวันเข้าพรรษา
๑๓. โครงการสืบสานประเพณีเผาข้าวหลามทิพย์
๑๔. โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ซึ่งถวายเป็นพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๕. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๑๖. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
๑๗. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม
๑๘. โครงการ อบอุ่นยิ้มเคลื่อนที่

๑๙. โครงการเฉลิมพระเกียรติงานรัฐพิธี
๒๐. โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นิติธรรมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ส่วนที่ ๔

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาที่มีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๓. การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ในส่วนของการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใสเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ทางเว็บไซต์ <https://www.wanglum.go.th/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หรือติดต่อให้ข้อมูลที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐ หมายเลขโทร ๐๕๖-๘๔๕๘๗๔ ในวันและเวลาราชการ