



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ประจำปีงบประมาณ 2567



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. การรายงานผล	๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๙
ส่วนที่ ๓	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๙
	๒. ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	๔๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลตัวอย่างตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังหลุม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลวังหลุม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลตัวอย่าง

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒)วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓)ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔)การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลตัวอย่าง

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลตัวอย่างในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖)รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗)การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลวังหลุม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร ไว้จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอด

วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม แยกเป็นโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ โครงการ

ตารางที่ ๑ แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
๑.การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๘	๕	๖๒.๕	๓	๓๗.๕
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม	๑	๑	๑๐๐	-	-
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง	๒๘	๒๔	๘๕.๗๑	๔	๑๔.๒๘
๔.การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ	๑๒	๘	๖๖.๖	๔	๓๓.๓๓
๕.การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน	๑๒๙	๗๘	๖๐.๔๖	๕๑	๓๙.๕๓
รวม	๑๗๘	๑๑๖	๖๕.๑๗	๖๒	๓๔.๘๓

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าได้ รั้บจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๖๐๔,๐๔๖ บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๒,๒๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณข้อบัญญัติ/ตั้งจ่ายรายการใหม่		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ใช้จ่ายเงินสะสม		รวมงบประมาณทุกประเภท		ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	
๑.การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๘๐,๐๐๐	๓๔,๗๐๐	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๓๔,๗๐๐	๔๓.๓๗
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๙๗.๕
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง	๑๘,๒๗๗,๕๘๖	๑๕,๖๗๕,๐๐๔	-	-	-	-	๑๘,๒๗๗,๕๘๖	๑๕,๖๗๕,๐๐๔	๘๕.๗๖
๔.การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ	๓,๓๙๗,๑๑๙	๓,๐๘๖,๙๔๕	-	-	-	-	๓,๓๙๗,๑๑๙	๓,๐๘๖,๙๔๕	๙๐.๘๗
๕.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน	๑,๓๔๘,๙๐๐	๑,๐๕๙,๗๐๐	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒๓,๓๐๐,๙๐๐	๑๐,๓๔๖,๕๙๐	๒๖,๘๓๙,๓๔๑	๑๓,๕๙๕,๘๓๑	๕๐.๖๖
รวม	๒๓,๑๑๓,๖๐๕	๑๙,๘๖๖,๐๙๙	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒๓,๓๐๐,๙๐๐	๑๐,๓๔๖,๕๙๐	๔๘,๖๐๔,๐๔๖	๓๒,๔๐๒,๒๓๐	๖๖.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๕ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.โครงการท้องถิ่นอาสา ชุมชนร่วมใจ สร้างป่า รักษาต้นน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๒๑ พ.ค.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒.ปลูกป่า ปลอ่ยปลา เถลิงพระ เกียรติ ร.๑๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓			๒๔ ก.ค.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓.ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๔๕๐	๕,๕๕๐	✓			๑๕ ส.ค.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๔.ส่งเสริมการจัดการมลพิษทาง อากาศในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๘ มี.ค.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๕.ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	✓			๕ ก.ย.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	
๗.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค.-พ.ค. ๖๗-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๘.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค.-พ.ค. ๖๗--	กองส่งเสริม การเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรมโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๐ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๙.โรงเรียนเกษตรกรตำบลวังหลุม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๒๕๐	✓			๒๖ ม.ค.๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๒๔ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	๑๒,๗๒๖,๐๐๐	๑๒,๑๙๕,๔๐๐	๕๓๐,๖๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑.เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๐๖๔,๘๐๐	๒,๘๖๕,๖๐๐	๒,๓๙๐,๖๐๐	๔๗๔,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๒.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๓.เงินสำรองจ่าย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๘,๙๘๖	๖๔,๐๘๓	๙๔๔,๙๐๓	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔.เสริมสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๓ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๕.ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อ.ตะพานหิน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๐ พ.ย.๖๖	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖. เติบโตทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๗. สนับสนุนโครงการส่งเสริม อาชีพและขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (งานประจำปี เทศกาลของดี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๒,๓๖๓.๖๔	๒,๖๓๖.๓๖	✓			๒๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๘. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒,๘๗๐	๗,๑๓๐	✓			๒๔ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๙. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมว	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๔๑,๙๘๐	๒๘,๐๒๐	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๐. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่มีมูลายเป็นพาหะ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๗๘,๓๓๓.๔๐	๑๒๑,๖๖๖.๖๐	✓			๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๑. โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัส ผัก อาหารและผู้ประกอบกิจการด้าน อาหารในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลุม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๒,๕๑๘	๒๗,๔๘๒	✓			๓๑ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	ตั้งจ่าย รายการใหม่

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒.สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๗-	กอง สาธารณสุขฯ	
๒๓.ค่ายสูงวัย ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพใจ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐
๒๔.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๕	๓๗๕	✓			๗ -๙ ส.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒๕.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๒๓๐	๑๑,๕๗๐	✓			๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	โอนลด ๓๔,๒๐๐
๒๖.พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	✓			๑๖ ก.ค.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒๗.แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. ในเขตอำเภอตะพานหิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๖๘	๒๒,๙๓๒	✓			๓๐ ม.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๒๘.สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๗	๑๗๓	✓			๑๙ ม.ค.๖๗		ตั้งจ่าย รายการใหม่
๒๙.สืบสานประเพณีเผา ข้าวหลามทิพย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๔๙	๙๕๑	✓			๑๒ ก.พ.๖๗		ตั้งจ่าย รายการใหม่

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐.สนับสนุนโครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่ เพชรและสมโภชเมืองพิจิตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๗๐	๑,๔๓๐	✓			๒๒ ธ.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓๑.อุดหนุนโครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ สนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมือง สร้างสรรค์(Creative City)กิจกรรม งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๖ ก.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๓๒.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๗.๒๗	๑,๐๔๒.๗๓	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๖-๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑๗,๐๐๐
๓๓.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๐			✓	-เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๐	๖๒๐	✓			๕ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕.ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลุม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๐			✓	มี.ค.-พ.ค. ๖๗-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๓๖.ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๙๐๐	๑๐๖,๑๐๐	✓			๒๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๓๗.สร้างแนวป้องกันไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๐			✓	-มี.ค.-พ.ค. ๖๗-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๘ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๘.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ต.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๙.อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค.-ต.ค.๖๗-	สำนักปลัด	
๔๐.เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ ธ.ค.๖๖ ก.ค.-ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๑.ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นิตยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ม.ค.- เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔๒.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการชำระภาษี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๙,๒๗๐	๓๐	✓			๒๔ ม.ค.๖๗	กองคลัง	โอนลด ๕,๗๐๐

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔๓,๘๐๐	๓๐,๑๖๐	๒๒,๗๓๖	๗,๔๒๔	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๒,๕๐๐	๒๑,๑๒๕	๑๕,๙๒๕	๕,๒๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๕.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๙,๘๐๐	๓,๒๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๖.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๙,๐๐๐	๑๘,๘๕๐	๑๔,๒๑๐	๔,๖๔๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๗.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว)	๑๗๓,๔๐๐	๑๗๒,๕๘๔	๑๖๘,๙๑๒	๓,๖๗๒	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๘.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	๘๘๒,๐๐๐	๘๘๒,๐๐๐	๗๖๖,๔๔๐	๑๑๕,๕๖๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๙.สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๑๓๙,๔๐๐	๒,๐๗๙,๖๕๒	๕๙,๗๔๘	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืนโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๗๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตามแผนพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕๐.ก่อสร้างเรียงหินยาแนวคลองห้วยจ้อยหลังท่อลอดเหลี่ยมท่อ ๕ ดาว หมู่ ๑	๙๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	✓			๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒๔ ม.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๑.ติดตั้งไฟรัยทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๑	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๐	✓			๒๒ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๒.วางท่อระบายน้ำ คสล.น้ำลงคลองบริเวณนา นายประเสริฐ แก่นแก้ว หมู่ ๑	๕๖,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	๓๔,๐๐๐	๑๒๐๐	✓			๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒๔ ม.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินเหนียวจากฝายตาใช้ถึงบริเวณนายนายจำปี สถาผลหมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๐๐๐	✓			๑๖ ก.ย.๖๗ - ๑๕ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนวัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๕.ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔	๘๖,๐๐๐	๗๘,๑๐๐	๗๘,๐๐๐	๑๐๐	✓			๑๒ ก.พ.๖๗- ๑๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๖.ติดตั้งเครื่องหมายจราจร เส้นซอยเกตุงาม หมู่ ๔	๕,๘๐๐	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๐	✓			๕ ก.พ.๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๕๗.ติดตั้งไฟรายทางพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ ๔	๙๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๐	✓			๒๒ มี.ค.๖๗- ๑๑ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๘.ขุดลอกเหมืองจากด้านหลัง รพ.สต.ถึงบ้านหนองแดง หมู่ ๕	๓๖๒,๕๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๖๐๐๐	๔๐๐๐	✓			๒๗ ธ.ค.๖๖- ๑๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าคลองใหญ่บริเวณ นายนายประมาณ คำดี ถึงบริเวณนา นายไพศาลเรือนแก้ว หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๖๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาบอระเพ็ด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๐			✓	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	โอนไปตั้ง จ่ายลูกจ้าง คลองห้วย จ้อย ม.๑
๖๑.ลงลูกจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้าน หนองไผ่ถึงนายนายพิพัฒน์ สุนไทยสง หมู่ ๘	๑๗๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘๐๐๐	๒๐๐๐	✓			๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๑๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒.ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๐			✓	ก.พ.-เม.ย.๖๗	กองช่าง	โอนไปตั้งจ่าย ติดตั้งไฟฟ้า ม.๙
๖๓.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหัวฝาย ๒ บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ถึงบริเวณบ้าน นายสุภชัย สุดคุ้ม หมู่ที่ ๑๐	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๙,๐๐๐	๕๐๐	✓			๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๖๔.ปูกระเบื้องบริเวณที่รับประทานอาหาร อาคารศพด.บ้านเขาบรเพ็ด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๐			✓	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	โอนไปตั้งจ่าย ลูกครึ่งคลอง หัวจ้อย ม.๑
๖๕.ลงลูกรั้งซ่อมแซมถนน สายคลองหัวจ้อย หมู่ ๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๓๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๓๐๐	✓			๒๓ ก.ย.๖๗ - ๑๘ ต.ค.๖๗	กองช่าง	ตั้งจ่าย รายการใหม่
๖๖.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๑๔๖,๐๐๐	๙๘,๑๐๐	๙๘,๐๐๐	๑๐๐	✓			๒๓ ต.ค.๖๗ - ๒๐ พ.ย.๖๗	กองช่าง	ตั้งจ่าย รายการใหม่

โครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๗.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไต่ตาสี บริเวณ บ้านนางล้นทม บุญมา หมู่ที่ ๑	๑๑๙,๓๐๐	๑๑๙,๓๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑,๓๐๐	√			๒๒ มี.ค.- ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๖๘.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไต่ตาสี บริเวณ บ้านนายคัน มาสังข์ หมู่ที่ ๑	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๒๒ มี.ค.- ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๖๙.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมืองหัว โล้งบริเวณนายนายเฉลียว จะเต็บโต	๒๑๙,๘๐๐	๒๑๙,๘๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒,๘๐๐	√			๘ มี.ค. - ๒๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมือง บริเวณนายนายวิชัย คำนิน หมู่ที่ ๑	๒๑๙,๘๐๐	๒๑๙,๘๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒,๘๐๐	√			๘ มี.ค. - ๒๙ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๑.ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ หน้าบ้านนายอากาศ แสงภักดี	๑๖๕,๗๐๐	๑๖๕,๗๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑,๗๐๐	√			๒๐ ก.พ. - ๒๔ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๓.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๒	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๔.ก่อสร้างถนนคสล.สายวังดิน เหนียวบริเวณบ้านนายจำปี สถาผล ถึงบริเวณนายนายสันต์ บัวประดับ หมู่ที่ ๒	๔๓๙,๕๐๐	๔๓๙,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	√			๑๖ มิ.ย. - ๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๗๕.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยกลุ่มบ้าน โพธิ์งาม จากบ้านนายพันธ์ อุ่นแก้ว ถึง คสล.เดิม หมู่ที่ ๒	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๖ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๖.ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ ระบายน้ำบริเวณลำเหมืองจากถนน ลาดยาง ทช. ๓๐๑๒ - ถนนคสล. สายหลังโรงเรียนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐			√	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗๗.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๓	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๔	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๗๙.วางท่อระบายน้ำคสล.ซอย สายคลองแห้ง บริเวณหน้าบ้าน นางเกษร ฮอลบุตร หมู่ที่ ๔	๗๐,๕๐๐	๗๐,๕๐๐	๗๐,๐๐๐	๕๐๐	√			๑๙ ก.พ. - ๒๖ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๘๐.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแหลมไผ่ ๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๓๑๔,๖๐๐	๓๑๔,๖๐๐	-	๓๑๔,๖๐๐			√	-เม.ย. -มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยสายคลองแห่งบริเวณนา นางสาว ลัดดา รุ่งแสง ถึงบริเวณนา นางสำรวย ดาวเรือง หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๕๐๐	๓๕๐,๕๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๕๐๐	√			๑๑ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๕	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๓.ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอ่าง สาธารณะเขาทิมบริเวณบ้าน นายจรรย์ แดงทองดี ถึงบริเวณบ้าน นายมงคล แยมสว่าง หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๗๐๐	๑๖๐,๗๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๗๐๐	√			๒๖ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๔.ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองแดง - คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๓ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๕.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๕	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๒ เม.ย. - ๒๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๖.ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จาก ปากคลองวังหลุม บริเวณนา นายบุญล้อม อินตาพวง หมู่ที่ ๖	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๑,๖๐๐	√			๑๑ เม.ย. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๗.ปรับปรุงถนนคสล.ซอยเกษตร พัฒนาบริเวณ บ้านนายฉลอง ผังมาลี ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย สังก์ทอง หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	√			๙ เม.ย. - ๗ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๖	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘๙.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้าน นางจอมทิศ พันพรหม หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	√			๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้าน นางจำรัส ชัยฤทธิ์ หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	√			๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙๑.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บริเวณบ้าน น.ส.ยนต์ ชูสุข หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	√			๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙๒.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ลุงลำ) หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	√			๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙๓.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนายสมบัติ ทานะมัย หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	√			๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๔.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๗	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๙๕.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๘	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๙๖.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายบุญมี-อ่างหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๘	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๒๖ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๙๗.ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบ คลองห้วยจ้อย - อ่างประปา หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๘๐๐	๒๕๐,๘๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๒๖ เม.ย. - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙๘.ขุดลอกลำเหมืองซอยผาสุข จาก อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙	๓๕,๒๐๐	๓๕,๒๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๐๐	√			๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙๙.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยผาสุข หมู่ที่ ๙	๘๕๑,๗๐๐	๘๕๑,๗๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๗๐๐	√			๙ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐๐.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายใน หมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๙	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐๑.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายละมัย หมู่ที่ ๑๐	๕๙,๙๐๐	๕๙,๙๐๐	๕๙,๐๐๐	๙๐๐	√			๒๒ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐๒.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนายนายชาญ วงศ์นิล หมู่ที่๑๐	๕๙,๙๐๐	๕๙,๙๐๐	๕๙,๐๐๐	๙๐๐	√			๒๒ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐๓.ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๗๗,๙๐๐	๑๗๗,๙๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๔๐,๙๐๐	√			๒๕ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๔.ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ หลังท่อคลองวังหลุม หมู่ที่ ๑๐	๘๘,๓๐๐	๘๘,๓๐๐	๘๘,๐๐๐	๓๐๐	√			๑๙ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐๕.ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล. สายหัวฝาย ๑ บริเวณ นายสำราญ ทาพิทักษ์ ถึงบริเวณ นางสมบัติ หมู่ที่ ๑๐	๑๗๒,๔๐๐	๑๗๒,๔๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๔๐๐	√			๑๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐๖.ก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองวังหลุมจากถนน คสล.เดิม ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๐	๑๒๖,๘๐๐	๑๒๖,๘๐๐	๑๒๒,๙๙๐	๓,๘๑๐	√			๔ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐๗.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๒๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐๘.ก่อสร้างลานคสล.พร้อม รางระบายน้ำบริเวณทางออก อบต.วังหลุม	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			๑๑ มิ.ย. - ๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐๙.ก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต.วังหลุม	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๙ ก.ย. - ๒๔ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑๐.ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐			√	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง	กำหนดร่าง ขอบเขตงาน
๑๑๑.ทำรั้วล้อมรอบ อบต.วังหลุม	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	๔๗๐,๐๐๐			√	๖ พ.ย.๖๗ - ๔ ม.ค.๖๘	กองช่าง	กำหนดร่าง ขอบเขตงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๒.ขุดลอกบ่อหลวง หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ พร้อมขนย้ายดิน	๒๒๕,๓๐๐	๒๒๕,๓๐๐	-	๒๒๕,๓๐๐			√	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๓.ขุดลอกคลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑ พร้อมขนย้ายดิน	๔๙๔,๔๐๐	๔๙๔,๔๐๐	-	๔๙๔,๔๐๐			√	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑๔.ขุดลอกลำเหมือง หนองไผ่ล้อม -คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑	๗๓,๔๐๐	๗๓,๔๐๐	-	๗๓,๔๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสายปักษ์ต่อจากถนนคสล. เดิม - คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑	๙๗,๘๐๐	๙๗,๘๐๐	-	๙๗,๘๐๐			√	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑๖.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนหัวโค้ง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยางสายกม. ๗ ถึงถนนลาดยาง ทข.๓๐๑๒	๒๗๔,๒๐๐	๒๗๔,๒๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	√			๒๑ ส.ค. - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๑๗.ก่อสร้างหอกระจายข่าว หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			√	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๑๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๑๙.ก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ ๒ คลองวังดินเหนียวบริเวณ หัวฝายซอย ๑	๓๒๓,๔๐๐	๓๒๓,๔๐๐	-	๓๒๓,๔๐๐			√	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเหมืองใหญ่ จากถนนคสล.เดิม	๔๓๙,๙๐๐	๔๓๙,๙๐๐	-	๔๓๙,๙๐๐			√	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๒๑.เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางจิตราพร มีแก้ว ถึงบ้านนางสุนีย์ สัมมาศาสตร์	๑๘๐,๑๐๐	๑๘๐,๑๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๒,๑๐๐	√			๔ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๐๐	๙๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยนายพิบูลย์ พันหลง	๔๙,๔๐๐	๔๙,๔๐๐	-	๔๙,๔๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๒๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยยาแก้ว	๑๔๖,๖๐๐	๑๔๖,๖๐๐	-	๑๔๖,๖๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๒๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายจำปา เยาวสัย	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	-	๗๙,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๒๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยกรูณาหน้าบ้านนายแสวง วันกำมิโก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง เสนอราคา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนวังต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓	๔๓,๗๐๐	๔๓,๗๐๐	-	๔๓,๗๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๒๘.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ หลังวัดราษฎร์เจริญ - ซอยพัฒนา	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๖,๗๐๐	-	๔๙๖,๗๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๒๙.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ จุด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๙๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยน้ำผึ้ง	๙๖,๔๐๐	๙๖,๔๐๐	-	๙๖,๔๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๓๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสี่พี่น้อง	๗๐,๕๐๐	๗๐,๕๐๐	-	๗๐,๕๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๓๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอยจันทร์ปัญญา	๓๙,๘๐๐	๓๙,๘๐๐	-	๓๙,๘๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	รอลงสัญญา
๑๓๓.ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			√	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓๔.ขุดลอกลำเหมืองพร้อมเทาดคอนกรีตสายคลองแห่ง หมู่ที่ ๔ จากนางจันทน์หอม แก้วโสภา - นางนางเข็มทอง แก้วโสภา	๑๙๓,๔๐๐	๑๙๓,๔๐๐	-	๑๙๓,๔๐๐			√	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓๕. ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ เส้นหลังโรงเรียนชุมชนวังหลุม	๑๘๘,๖๐๐	๑๘๘,๖๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๒๒,๖๐๐	√			๓ ก.ย. - ๒๘ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓๖. ลงลูกรังถนนลูกรังสายโคกกรัง หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๕๐๐	√			๓๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓๗. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านกลางนา ต่อเนื่องถนน คสล.เดิม	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	-	๑๐๒,๕๐๐			√	ธ.ค. ๖๗- ก.พ. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง เสนอราคา
๑๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ทางเข้าบ้านนางวรรณมา มูลจันทร์	๒๓๔,๕๐๐	๒๓๔,๕๐๐	-	๒๓๔,๕๐๐			√	ธ.ค. ๖๗- ก.พ. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง เสนอราคา
๑๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายจ่านงค์ ประสงค์สีบ	๒๖๒,๖๐๐	๒๖๒,๖๐๐	-	๒๖๒,๖๐๐			√	พ.ย. ๖๗- ม.ค. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง เสนอราคา
๑๔๑. ซ่อมแซมเสียงตามสายบ้านเขาค้อ หมู่ที่ ๕	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	√			๑๖ ก.ย. - ๑๐ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔๒. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔๓.ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยเกษตรพัฒนา ต่อจากถนน คสล. เดิม	๑๓๓,๑๐๐	๑๓๓,๑๐๐	-	๑๓๓,๑๐๐			√	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๔.ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยคลองใหญ่	๑๗๒,๗๐๐	๑๗๒,๗๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑,๗๐๐	√			๔ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔๕.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางลลิตา แนนอุดร - ลำเหมืองสาธารณะ	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๔๖.เสริมคันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๖ จากฝาย ผญ.ล้อม ถึง อ่างเก็บน้ำ เนินทราย	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๘๐,๐๐๐			√	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๔๗.ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ช้างนา ผญ.สมศักดิ์ โสภณ	๙๗,๓๐๐	๙๗,๓๐๐	-	๙๗,๓๐๐			√	ก.พ.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๔๘.ลงคูรั้งซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ ถนนเรียบลำเหมืองเนินทราย	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	๙๙,๐๐๐	๙๐๐	√			๒๐ มี.ย. - ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔๙.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนางสาวบุญชู สิงห์เวียง หมู่ที่ ๗	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	-	๒๗๕,๐๐๐			√	๑๒ ก.ค. - ๑๐ ต.ค.๖๗	กองช่าง	รอเบิกจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕๑.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโคกเจริญ	๔๘๗,๑๐๐	๔๘๗,๑๐๐	-	๔๘๗,๑๐๐			√	๑๗ ต.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	รอเบิกจ่าย
๑๕๓.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√			๑๖ ก.ย. - ๑๐ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองไผ่ - นา นายพิวัฒน์ สุนโรสง	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๘,๓๐๐	-	๔๙๘,๓๐๐			√	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๕๕.ลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ สายอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านหนองโสน ต.หนองพยอม	๒๒๕,๓๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๒๒๔,๐๐๐	๑,๓๐๐	√			๒๐ มี.ย. - ๒ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕๖.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๘	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ วังหลุมใต้ ถึงสามแยก	๔๘๗,๑๐๐	๔๘๗,๑๐๐	-	๔๘๗,๑๐๐			√	๑๗ ต.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	รอเบิกจ่าย
๑๕๘.วางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๙ ซอยผาสุข ต่อจากของเดิม	๗๑,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	-	๗๑,๕๐๐			√	ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๑๕๙.ลงลูกรังถนนสายเรียบคลอง วังหลุมใต้ หมู่ที่ ๙ พร้อมปรับเกลี่ย สภาพถนนให้มีความกว้างเฉลี่ย ๓ ม.	๑๖๓,๓๐๐	๑๖๓,๓๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑,๓๐๐	√			๒๑ ส.ค. - ๒๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖๐. ลงลูกรังถนนสายเรียบคลอง วังหลุมบริเวณนายนายอำนาจ ควรรค่านวณ ถึงซอยผาสุข หมู่ที่ ๙ พร้อมปรับแก้สภาพถนนให้มี ความกว้าง เฉลี่ย ๓ ม.	๑๓๒,๔๐๐	๑๓๒,๔๐๐	-	๑๓๒,๔๐๐			√	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖๑. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังหลุมใต้	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	√			๑๒ ก.ย. - ๑ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖๒. ก่อสร้างบานประตู เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณท่อลอดเหลี่ยม อ่างวังหลุมใต้	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐			√	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖๓. ก่อสร้างบานประตู เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณท่อระบายน้ำอ่าง วังหลุมใต้	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐			√	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖๔. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าบ้าน นายสมหมาย ผ่องพรรณี	๑๔๖,๖๐๐	๑๔๖,๖๐๐	-	๑๔๖,๖๐๐			√	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖๖.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสงวน จิตรเสื่อถึงบ้านนายสังัด อินทร์เพ็ชร	๔๓,๗๐๐	๔๓,๗๐๐	-	๔๓,๗๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๖๗.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ ซอยหัวฝาย ๑ ตั้งแต่ปากซอย	๒๖๖,๒๐๐	๒๖๖,๒๐๐	-	๒๖๖,๒๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๖๘.ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ จากถนน คสล.ซอยหัวฝาย ๒ - บริเวณนายนายเลิศ คาบคำ	๖๙,๓๐๐	๖๙,๓๐๐	๖๙,๐๐๐	๓๐๐	√			๒๐ มี.ย. - ๒ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖๙.วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จากปากซอยหัวฝาย ๒ ถึงบ้าน นายจำรูญ เรืองรักเรียน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๕๐๐	√			๔ ก.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๗๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยนายพยุ่ง อุ่นสิม	๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๕๐๐	-	๑๐๒,๕๐๐			√	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๗๑.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๗๒.ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐			√	๒ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๗๓.ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ กองช่าง	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	๓๔๐,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	กองช่าง	รอลงนาม สัญญา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗๔.ปรับปรุงห้องน้ำเพื่อประชาชน	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐			√	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	กองช่าง	ประกาศ ราคากลาง
๑๗๕.ปรับปรุงอาคารศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐			√	ม.ค.-ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๑๗๖.ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา สุขภาพและแสดงผลิตภัณฑ์	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐			√	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๗๗.ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาศักยภาพชุมชน	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐			√	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๗๘.อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	-	๔๙๙,๕๐๐			√	มี.ค.-เม.ย.๖๘	กองช่าง	ประกาศ ราคากลาง

โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๖-๐๐๒ สายหน้าโรงเรียน วัดเขารวก - แยกเขาทิม หมู่ที่ ๕ บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร [๑๕๐๐๘๓๗๐๐๐๑๐๐๔๒๐๖๘๐๖]	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒,๑๘๙,๕๔๑	๒,๑๘๙,๕๔๑	-	√			๑๔ ส.ค. - ๑ พ.ย.๖๗	กองช่าง/ อบจ	

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.รถยนต์ส่วนบุคคล ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๘๑๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	✓			๓๐ ก.ค.๖๗ – ๙ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒.เครื่องพ่นฝอยละอียด ULV สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๘๓,๖๐๐	๑๗๙,๖๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒๕ ก.ค.๖๗ – ๘ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๘๐,๐๐๐.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากแหล่งเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๓๔,๗๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๑๐,๐๐๐.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๙,๗๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๑๘,๒๗๗,๕๘๖.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๕,๖๗๕,๐๐๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับการ อนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้การส่งเสริมกระบวนการ การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่ เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๓,๓๙๗,๑๑๙.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายรวม ๓,๐๘๖,๙๔๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืนมุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง แสงสว่างและแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒๙ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ งบประมาณอนุมัติ รวม ๒๖,๘๓๙,๓๔๑.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๓,๕๕๕,๘๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

๑) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๕๙,๗๐๐.-บาท

๒) ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐,๓๔๖,๕๕๐.- บาท

๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๘๙,๕๕๑.-บาท

การจัดซื้อครุภัณฑ์

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๘๑๓,๐๐๐.- บาท

๒. เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๑๘๓,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๗๙,๖๐๐.- บาท

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑.ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นสำคัญ นอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็นความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๓.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ระเบียบ กฎหมาย สถานะการคลังท้องถิ่น เป็นสำคัญ

๔.เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหาเสนอความคิด และมีการนำข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการโครงการได้จริง

๕.ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

๖.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ

๗.การดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายครบทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ แดงทองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

